



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

188540, Россия, Ленинградская область,
г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, 46
Тел.: (81369) 62838; (81369) 62864; факс: (81369) 62822
E-mail: admsb@meria.sbor.ru
www.sbor.ru

Председателю КСП
Сосновоборского городского округа
М.Н. Морозовой

№ _____

На № 05-04-157/21 от 28.09.2021



Сосновоборский гор. округ
№01-22-13478/21-0-1
от 01.12.2021

Уважаемая Марина Николаевна!

Администрация Сосновоборского городского округа, рассмотрев заключение по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг исполнения расходов бюджета на реализацию национальных проектов на территории Сосновоборского городского округа» и руководствуясь пунктом 5 Предложений, по данному заключению, сообщает следующее:

По состоянию на 01.12.2021 года целевой показатель субсидии выполнен на 100%. Освоены средства на сумму 8 333 333,32 рубля (по техническим причинам отсутствовала возможность получить 0,01 рублей за счет средств регионального бюджета).

По всем заключенным договорам произведена поставка и оплата товара в полном объеме.

Кредиторская задолженность перед поставщиками в рамках исполнения нацпроекта «Культура» отсутствует.

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам

Горшкова

Т.В. Горшкова



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Комитет образования

188540, Россия, Ленинградская область,
г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, 46

Тел./факс: (81369) 29743

E-mail: gorono@meria.sbor.ru

На

Комитет образования СГО



№06-05-02-6994/21-0

от 01.12.2021

«По результатам заключения №33 от 28.09.21»

Уважаемая Марина Николаевна!

Комитет образования Сосновоборского городского округа, рассмотрев заключение экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг исполнения расходов бюджета на реализацию национальных проектов на территории Сосновоборского городского округа» от 28.09.2021 № 33 направляет информацию о ходе реализации национального проекта «Образование» регионального проекта «Успех каждого ребенка» и национального проекта «Образование» федерального проекта «Цифровая образовательная среда».

Приложение на 1 л.

Председатель Комитета образования

Н. Н. Шустрова

Исп. Армаш Е. Л. 881369 2- 01-94

Вх. 05-04-104 01.12.2021

Информация Комитета образования Сосновоборского городского округа
о денежных средствах на реализацию нацпроектов в 2021 году
по состоянию на 30.11.2021 г.

(нарастающим итогом с начала года)

№ п/п	Наименование национального проекта РФ	Наименование мероприятия	Выделенные средства, в руб.	в т.ч. Федеральный бюджет	в т.ч. Областной бюджет	в т.ч. Местный бюджет	Израсходованные денежные средства, всего руб.	в т.ч. Федеральный бюджет	в т.ч. Областной бюджет	в т.ч. Местный бюджет
	Национальный проект «Образование» региональный проект «Успех каждого ребенка»	Обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей	33 581 400,00	0,00	0,00	33 581 400,00	30 575 000,00	0,00	0,00	30 575 000,00
	Национальный проект «Образование» федеральный проект «Цифровая образовательная среда»	Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	13 150 753,82	6 608 250,00	3 254 815,36	3 287 688,46	12 552 217,66	6 307 485,7	3 106 677,54	3 138 054,42

управленческого персонала, содержание зданий, общехозяйственные расходы. Обеспечение мероприятий производится в рамках выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования.

Расходы в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» предусмотрены на приобретение компьютеров и оргтехники для общеобразовательных учреждений: МБОУ 1, 2, 4, 5, 8, 9.

Председатель
Комитета образования

Исп. Басковцева К. Н.
тел. 2 99 74



Н.Н. Шустрова





**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

188540, Россия, Ленинградская область,
г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, 46
Тел.: (81369) 26222; (81369) 62864; факс: (81369) 62822
E-mail: admsb@meria.sbor.ru
www.sbor.ru

Председателю
контрольно-счетной палаты
М.Н. Морозовой

№ _____



№01-22-13478/21-0-2
от 01.12.2021

На № 01-22-13478/21-0-0 от 28.09.2021г.

Ответ на запрос

Уважаемая Марина Николаевна!

В ответ на Ваш запрос сообщаю:

Муниципальный контракт №0145300000121000058 на выполнение работ «Благоустройство южной части парка «Приморский» и входной группы городского пляжа в г. Сосновый Бор, Ленинградской области» (1й этап).

Проект - победитель Всероссийского конкурса нацпроектов. Выполнение работ в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»

Дата заключения 01.05.2021г.

Заказчик СМБУ «СПЕЦАВТОТРАНС»

Подрядчик АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»

С 02.09.2021г за несоблюдение условий контракта (не выполнение работ в срок-01.09.2021 г.) Подрядчик находится на пени.

Цена контракта 90 000 000 руб. (источник финансирования: федеральный бюджет).

На 01.12.2021г. - освоение 9% - 8 578 509,60 руб.

Не освоено - 81 421 490,40 руб.

На 01.12.2021г. Подрядчиком выполняются следующие работы:

Ярмарка - Лекторий

1. Устройство обрешетки -18 стоек.
2. Утепление кровли -75 кв.м.
3. Устройство перегородок - 40 шт.
4. Утепление стен мин. плитой толщ. 100мм - 120кв.м.
5. Устройство каркаса проходной галереи на лектории - 24 шт.

Лекторий (устройство кровли на павильоне)

1. Устройство параизоляционной пленки 264 кв.м.
2. Устройство обрешетки и подшивка - 219 кв.м.
3. Укладка утеплителя толщ. 200мм - 177 кв. м.
4. Укладка ветро-влагозащитной мембраны - 349 кв.м.
5. Устройство контр обрешетки из бруса 50*50 -300кв.м.

Вх 05-04-103 01.12.2021

6. Устройство обрешетки из доски 100*25 -300кв.м.
7. Устройство фальцевой кровли 15 кв.м.

Деревянная гостиная.

1. Установка лаг под полы - 40 кв.м.

Система охранного телевидения

1. Прокладка трубы гофрированной-70м.

Система наружного электроосвещения

1. Прокладка трубы гофрированной-140м.
2. Монтаж накладных под светильники - 5 шт.

Система водоснабжения

1. Обвязка колодцев -100%.

Дорожки.

1. Устройство пандуса из бетона для маломобильных групп населения.
2. Устройство прослойки из нетканного синтетического материала - 284 кв.м.
3. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка -70,9 куб.м.
4. Стабилизация грунта геотехнической решеткой -284кв.м.
5. Устройство основания из щебня - 42,54куб.м.
6. Планировка, устройство бермы с естественным уклоном вдоль парковки -170кв.м.

Выполнены работы

Конструктивы:

1. Ярмарка-Лекторий – 75%
2. Городская гостиная – 50 %
3. Сцена – 40%
4. Павильон общественного транспорта – 30%

Инженерные сети:

1. Наружное электроосвещение – 70 %
2. Система охранного телевидения – 50 %
3. Наружные сети водоснабжения и водоотведения - 100%

Дорожные покрытия / благоустройство:

1. Устройство асфальто-бетонного покрытия – 100%
2. Устройство велодорожки – 100%
3. Устройство тротуаров из ПГС– 70%
4. Устройство деревянных настилов – исключены из проекта
5. Устройство бортового камня – 95 %
6. Устройство МАФ – 0%
7. Благоустройство – 70%

Муниципальный контракт №01455300000121000079 на выполнение работ «Благоустройство южной части парка «Приморский» и входной группы городского пляжа в г.Сосновый Бор, Ленинградской области» (2й этап).

Проект - победитель Всероссийского конкурса нацпроектов. Выполнение работ в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»

Дата заключения 31.05.21г.

Заказчик СМБУ «СПЕЦАВТОТРАНС»

Подрядчик ООО «Композиция»

Начало выполнения работ с 01.06.2021г.

Срок выполнения работ: 31.10.2021г

Цена контракта 45 770 000 руб. (источник финансирования: областной - 29 млн., местный - 17 млн. бюджеты)

На 01.12.2021г. освоение – 7 248 935, 21 руб. (ОБ – 4 569 980,90 руб.; МБ – 2 678 954,31 руб.), выданы замечания к исполнительной документации и качеству выполненных работ, корректировка.

Не освоено - 38 521 064,79 руб.

Прорабатывается вопрос по расторжению договора.

На 30.11.2021г. Подрядчиком ведутся следующие работы:

1. Устройство габионов.
2. Прокладка линии освещения и видеонаблюдения.

Выполнены работы

1. Лодочная станция – 30 %
2. Монтаж габионов – 80 %
3. Спасательная станция – исключена из проекта
4. Дренаж и устройство покрытий площадки кемпинга – ждем согласование от проектировщиков на замену целевого назначения зоны «Кемпинг» на зону «Пляж» в связи с постоянным подтоплением – 70% (осталась отсыпка песком)
5. Наружное освещение – 70 %
6. Монтаж МАФ – 20 %
7. Система охранного видеонаблюдения – 40 %
8. Озеленение – 80 %

Заместитель главы администрации
по жилищно-коммунальному комплексу



А. В. Иванов